

Suivi des investissements au 27.03.2025

Compte dans la compta	DATE DECISION assemblée délégués	OBJET	DEBUT DES TRAVAUX	SITUATION DES TRAVAUX	MONTANT CREDIT VOTE	DEPENSES 2016 subvention non déduite	DEPENSES 2017 subvention non déduite	DEPENSES 2018 subvention non déduite	DEPENSES 2019 subvention non déduite	DEPENSES 2020 subvention non déduite	DEPENSES 2021 subvention non déduite	DEPENSES 2022 subvention non déduite	DEPENSES 2023 subvention non déduite	DEPENSES 2024 subvention non déduite	DEPENSES 2025 subvention non déduite	TOTAL DEPENSES	SUBV. RECUES OU RECETTES AFFECTEES	TOTAL MONTANT A FINANCER APRES DEDUCTIONS SUBVENTIONS OU RECETTES AFFECTEES	ECART	Amortissements cumulés	Amortissement 2024	Total investissements au 31.12.2024
14070.04	01.11.15	Assainissement et agrandissement du bâtiment Alpha CHF 26'000'000.00	7.2016	terminés	29 650 000.00	1 859 429.45	4 659 195.78	5 269 523.36	5 595 962.40	6 613 124.58	4 978 252.23	2 756 647.21	378 206.26			32 110 341.27	3 203 298.95	27 557 042.32	-2 092 957.68	1 498 568.05	898 568.05	25 159 906.22
14070.04	10.10.19	Investissement supplémentaire pour assainir Alpha sur le modèle de Delta et Gamma CHF 3'650'000.00	fin 2019	terminés										1 350 000.00								
14060.00	26.11.20	Concept de présentation Crossmedia pour l'orientation professionnelle	2021	terminés en 2022	55 000.00							57 664.75				57 664.75		57 664.75	2 664.75	14 416.20	14 416.20	28 832.35
14060.01	03.11.21	Remplacement des macbook air des enseignants (anciens dataient de 2016)	nov.22	terminés fin 2022	100 000.00							91 893.00				91 893.00		91 893.00	-8 107.00	22 973.25	22 973.25	45 946.50
14040.06	03.11.21	Crédit investissement pour le lancement d'une étude avec concours pour un nouveau projet de piscine et désenchevêtrer les bâtiments communs entre l'ASSCOV et la commune de Châtel-St-Denis	janv.22	En cours	600 000.00							81 465.05	48 533.45	36 732.15		166 730.65		166 730.65	-433 269.35	0.00	0.00	166 730.65
14040.10	14.04.22	Assainissement toiture plate bâtiment Bêta + Universalle et ajout photovoltaïque	juin.22	terminés au printemps 2023	851 000.00							774 248.25				774 248.25	189 903.35	584 344.90	-266 655.10	38 712.40	28 717.50	516 915.00
14060.03	24.11.22	Remplacement des ordinateurs des 4 salles informatiques	Fin 2023	terminés fin 2023	130 000.00								129 819.00			129 819.00		129 819.00	-181.00	0.00	32 454.75	97 364.25
14040.09	24.11.22	Etude du projet transformation et agrandissement bâtiment bêta	2023	en cours	270 000.00								160 286.60	49 630.85	314.80	210 232.25		210 232.25	-59 767.75	0.00	0.00	210 232.25
14040.07	24.11.22	Etude du projet nouveau bâtiment refectoire / Pique-nique / détente	2023	En cours	250 000.00								44 583.30			44 583.30		44 583.30	-205 416.70	0.00	0.00	44 583.30
14040.08	24.11.22	Avant-projet nouveau bâtiment scolaire	2023	En cours	190 000.00								6 444.95	-100.00		6 344.95		6 344.95	-183 655.05	0.00	0.00	6 344.95
14040.00	01.03.23	Universalle solide + Désenchevêtrement des bâtiments - rachat de la salle de spectacles Univers@lle à la commune de Châtel-St-Denis	01.01.23	terminés	2 770 100.00							537 500.00	2 232 600.00			2 770 100.00		2 770 100.00	0.00	315 566.65	315 566.65	2 138 966.70
14040.03	01.03.23	Halle de gym solide + Désenchevêtrement des bâtiments - rachat de la piscine à la commune de Châtel-St-Denis	01.01.23	terminés	4 473 324.65							1 283 324.65	3 190 000.00			4 473 324.65		4 473 324.65	0.00	208 233.85	208 233.85	4 056 856.95
14040.12	04.03.24	Prestations complémentaires jusqu'au dépôt de la mise à l'enquête pour l'assainissement du bâtiment Bêta-Universalle	2025		720 000.00											0.00		0.00	-720 000.00			0.00
14040.11	27.03.25	Crédit d'investissement pour les prestations d'architecte et d'ingénieurs jusqu'au dépôt de la mise à l'enquête (phase 3) pour la construction d'une salle de sport triple et d'un centre de natation	2025		4 000 000.00											0.00		0.00	-4 000 000.00			0.00

44 059 424.65 1 859 429.45 4 659 195.78 5 269 523.36 5 595 962.40 6 613 124.58 4 978 252.23 5 582 742.91 6 190 473.56 86 263.00 314.80 40 835 282.07 4 743 202.30 36 092 079.77 -7 967 344.88 2 098 470.40 1 520 930.25 32 472 679.12