

Suivi des investissements au 21.11.2023

| Compte dans la compta | RESPONS. | N° COMPTE | DATE DECISION assemblée délégués | OBJET | DEBUT DES TRAVAUX | SITUATION DES TRAVAUX | MONTANT CREDIT VOTE | DEPENSES 2014 CONCOURS ARCHITECTURE | DEPENSES 2015 ETUDES D'INGENIEURS | DEPENSES 2016 subvention non déduite | DEPENSES 2017 subvention non déduite | DEPENSES 2018 subvention non déduite | DEPENSES 2019 subvention non déduite | DEPENSES 2020 subvention non déduite | DEPENSES 2021 subvention non déduite | DEPENSES 2022 subvention non déduite | DEPENSES 2023 subvention non déduite | DEPENSES 2024 subvention non déduite | TOTAL DEPENSES | SUBV. RECUES OU RECETTES AFFECTEES | TOTAL MONTANT A FINANCER APRES DEDUCTIONS CURVENTIONS OU RECETTES AFFECTEES | ECART | PLANIFIE 2023 | PLANIFIE 2024 |
|--------------------------|----------|-----------|---|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|---|---|-------------|----------------------|----------------------|
| 2170.5040.04 | | 1 | 01.11.15 | Assainissement et agrandissement du bâtiment Alpha CHF 26'000'000.00 | 7.2016 | En cours | 29 650 000.00 | 442'111.55 | 1 171 763.80 | 1 859 429.45 | 4 659 195.78 | 5 269 523.36 | 5 595 962.40 | 6 613 124.58 | 4 978 252.23 | 2 756 647.21 | 319 681.61 | | 33 223 580.42 | 3 203 298.95 | 28 670 281.47 | -979 718.53 | | |
| 2170.5040.05 | | 2 | 10.10.19 | Investissement supplémentaire pour assainir Alpha sur le modèle de Delta et Gamma CHF 3'650'000.00 | fin 2019 | En cours | | | | | | | | | | | | | | 1 350 000.00 | | | | |
| 2190.5060.00 | | 3 | 26.11.20 | Concept de présentation Crossmedia pour l'orientation professionnelle | 2021 | terminés en 2022 | 55 000.00 | | | | | | | | | 57 664.75 | | | 57 664.75 | | 57 664.75 | 2 664.75 | | |
| 2130.5060.01 | | 4 | 03.11.21 | Remplacement des macbook air des enseignants (anciens dataient de 2016) | nov.22 | En cours | 100 000.00 | | | | | | | | | 91 893.00 | | | 91 893.00 | | 91 893.00 | -8 107.00 | | |
| 2170.5040.06 | | 5 | 03.11.21 | Crédit investissement pour le lancement d'une étude avec concours pour un nouveau projet de piscine et désenchevêtrer les bâtiments communs entre l'ASSCOV et la commune de Châtel-St-Denis | janv.22 | En cours | 600 000.00 | | | | | | | | | 81 465.05 | 39 139.80 | | 120 604.85 | | 120 604.85 | -479 395.15 | | |
| 2170.5040.10 | | 6 | 14.04.22 | Assainissement toiture plate bâtiment Bêta + Universalle et ajout photovoltaïque | juin.22 | printemps 2023 | 851 000.00 | | | | | | | | | 774 248.25 | 3 000.00 | | 777 248.25 | 183 269.85 | 593 978.40 | -257 021.60 | | |
| 2130.5060.02 | | 8 | 24.11.22 | Remplacement des ordinateurs des 4 salles informatiques | Fin 2023 | | 130 000.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -130 000.00 | | |
| 2170.5040.09 | | 9 | 24.11.22 | Etude du projet transformation et agrandissement bâtiment bêta | 2023 | | 270 000.00 | | | | | | | | | | 116 643.80 | | 116 643.80 | | 116 643.80 | -153 356.20 | | |
| 2170.5040.07 | | 10 | 24.11.22 | Etude du projet nouveau bâtiment refectoire / Pique- nique / détente | 2023 | | 250 000.00 | | | | | | | | | | 44 583.30 | | 44 583.30 | | 44 583.30 | -205 416.70 | | |
| 2170.5040.08 | | 11 | 24.11.22 | Avant-projet nouveau bâtiment scolaire | 2023 | | 190 000.00 | | | | | | | | | | 3 315.05 | | 3 315.05 | | 3 315.05 | -186 684.95 | | |
| 32 096 000.00 | | | | | | | | 4 978 252.23 3 761 918.26 526 363.56 | | | | | | | | 34 435 533.42 4 736 568.80 29 698 964.62 | | | | -2 397 035.38 0.00 0.00 | | | | |