BUDGET DES INVESTISSEMENTS 2027

Investissements terminés en 2026

Investissements en cours

Investissements en attente

Nº DE COMPTE	DATE DÉCISION DE L'AD	OBJET	DÉBUT DES TRAVAUX	SITUATION DES TRAVAUX	MONTANT CRÉDITS VOTÉS	DÉPENSES JUSQU'EN 2024 SUBVENTIONS NON DÉDUITES	DÉPENSES 2025 SUBVENTIONS NON DÉDUITES	DÉPENSES 2026 SUBVENTIONS NON DÉDUITES	TOTAL DÉPENSES AU 30.10.2026	SUBVENTIONS RECUES ET RECETTES AFFECTÉES	TOTAL MONTANT À FINANCER APRÈS DÉDUCTIONS SUBVENTIONS ET RECETTES AFFECTÉES	ÉCART	AMORTISSEMENTS CUMULÉS	AMORTISSEMENTS 2025	TOTAL INVESTISSEMENTS
14070.04	01.11.15	**Assainissement et agrandissement du bâtiment Alpha CHF 26'000'000.00**	7.2016	**Terminés**	**29 650 000.00**	32 110 341.27	0.00	0.00	32 110 341.27	4 267 321.35	**26 493 019.92**	-3 156 980.08	2 397 136.10	898 568.05	**23 197 315.77**
14070.04	10.10.19	**Investissement supplémentaire pour assainir Alpha sur le modèle de Delta et Gamma CHF 3'650'000.00**	fin 2019	**Terminés**						1 350 000.00					
14040.07	24.11.22	**Étude du projet nouveau bâtiment refectoire / pique-nique / détente**	2023	**En attente**	**250 000.00**	44 583.30	0.00	0.00	44 583.30		**44 583.30**	-205 416.70	0.00	0.00	**44 583.30**
14040.08	24.11.22	**Avant-projet nouveau bâtiment scolaire**	2023	**En attente**	**190 000.00**	6 344.95	0.00	0.00	6 344.95		**6 344.95**	-183 655.05	0.00	0.00	**6 344.95**
14040.12	04.03.24	**Prestations complémentaires jusqu'au dépôt de la mise à l'enquête pour l'assainissement du bâtiment Bêta-Univers@lle**	2025	**Terminés**	**720 000.00**		591 368.70	163 825.32	755 194.02		**755 194.02**	35 194.02	0.00	0.00	**755 194.02**
14040.11	27.03.25	**Crédit investissement pour les prestations d'architecte et d'ingénieurs jusqu'au dépôt de la mise à l'enquête (phase 3) pour la construction d'une salle de sport triple et d'un centre de natation**	2025	**En cours**	**4 000 000.00**			956 039.07	956 039.07		**956 039.07**	-3 043 960.93	0.00	0.00	**956 039.07**
14040.13	11.02.26	**Crédit d'investissement pour l'assainissement et l'agrandissement du bâtiment Bêta - Univers@lle**	2026	**En cours**	**25 142 000.00**			16 522.70	16 522.70		**16 522.70**	-25 125 477.30	0.00	0.00	**16 522.70**
14040.14	08.07.26	**Crédit d'investissement pour la construction d'un centre de natation et d'une halle de sport triple**	2028	**En attente**	**59 000 000.00**						**0.00**	-59 000 000.00	0.00	0.00	**0.00**
					118 952 000.00	32 161 269.52	591 368.70	1 119 864.39	33 872 502.61	5 617 321.35	**28 271 703.96**	-90 680 296.04	-2 397 136.10	-898 568.05	**24 975 999.81**

Châtel-St-Denis, le 30.10.2026